



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหนองผือ
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. ๐ ๔๓๕๐ ๑๕๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองผือ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาตำบลในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้วยการจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน”

พันธกิจ

๑. จัดให้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. จัดให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน
๔. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์

ในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผือ ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ที่มาจากสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาลและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอบุรณการเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบล เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขัน ในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองผือ ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองผือ

- ๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ๓) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- ๔) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕) การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา ระบบคมนาคม การจัดการบริหารแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๒. พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพเพื่อการผลิต การบริการการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ

๓. ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรม การสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. การบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ รักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ำลำคลอง จัดให้มีระบบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๒. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทุกรูปแบบ
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๕. การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบจราจรที่ได้มาตรฐาน (ถนน ทางเท้า สะพาน และระบบจราจร)	- จำนวนที่เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานของการพัฒนาและบำรุงรักษาด้านสาธารณะทั้ง ทางน้ำและ ทางบก
๑.๒ ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	- จำนวนที่เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานของการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ท่อ
๑.๓ พัฒนาระบบการจำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ	- จำนวนไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลที่เพิ่มขึ้น
๑.๔ พัฒนาระบบผลิตและจำหน่ายประปา	- จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา
๑.๕ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม	- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมอาชีพตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนารายได้ภาคประชาชน	- จำนวนประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
๒. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ เพื่อการผลิตและการบริการให้ได้มาตรฐาน	- จำนวนประชาชนและกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนทักษะในการประกอบอาชีพ
๓. ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพตลาด ตลาดชุมชนและศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOPให้ได้มาตรฐาน	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษและการศึกษาตามอัธยาศัย)	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการจัด การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
๒. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดีแก่ประชาชน	- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญห ไข้เลือดออก
๓. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	- จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสงเคราะห์ - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งและ พัฒนาศักยภาพของชุมชน	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
๕. ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้ เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๔.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมการบริหารจัดการ ขยะ แบบมีส่วนร่วม ในชุมชน ได้รับการ บำบัดและกำจัดอย่าง ถูกวิธี
๔.๒ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. พัฒนาสมรรถนะขององค์กรสู่ประชาคมอาเซียน	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มสมรรถนะพร้อมให้บริการประชาชน
๒. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ หรือภัยพิบัติต่าง
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาค ประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบ ประชาธิปไตย	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตย
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึง
๕. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และทะเบียนทรัพย์สินของ เทศบาลตำบลหนองผือ

คำเป้าหมาย

๑. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
๒. มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๕. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
๗. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น
๙. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางที่ ๑ จัดระบบคมนาคม พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง
- แนวทางที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณสุขโรค
- แนวทางที่ ๓ พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- แนวทางที่ ๑ จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้
- แนวทางที่ ๓ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว
- แนวทางที่ ๔ พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
- แนวทางที่ ๕ พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

- แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- แนวทางที่ ๒ พัฒนาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
- แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการประชาคม และมีส่วนร่วมของประชาชน
- แนวทางที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดำริ
- แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และรัฐพิธี
- แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนการสังเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรีผู้ สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
- แนวทางที่ ๗ ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และโรคติดต่อ
- แนวทางที่ ๘ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- แนวทางที่ ๙ ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางที่ ๑ จัดการและหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
- แนวทางที่ ๒ อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการดำรงชีวิต
- แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- แนวทางที่ ๔ รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

- แนวทางที่ ๑ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในการจัดบริการสาธารณะ
- แนวทางที่ ๒ พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวทางที่ ๓ สนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี ประสิทธิภาพ
- แนวทางที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
- แนวทางที่ ๕ พัฒนาจัดเก็บรายได้

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 บ้านอุ่มจาน (เส้นธนาคารน้ำใต้ดิน ไป คลองส่งน้ำชลประทาน) ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 387.60 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร	245,800	หมู่ที่ 1	กองช่าง													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผือ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 (ต่อ คสล.เดิม กกโก ไปหนองหญ้าอีงกา) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	244,000	หมู่ที่ 1	กองช่าง													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอุมจาน หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุมจาน หมู่ที่ 2 (ข้างโรงเรียน - ห้วยกุดแคน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร	186,000	หมู่ที่ 2	กองช่าง													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านข่าน้อย หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข่าน้อย หมู่ที่ 4 (บ้านข่าน้อย ไป บ้านค้อ ต.อีง่อง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	250,000	หมู่ที่ 4	กองช่าง													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแอก หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแอก หมู่ที่ 5 (ไปบ้านหนองคู-สามแยกรอบหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร	256,000	หมู่ที่ 5	กองช่าง													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 399.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร	249,000	หมู่ที่ 6	กองช่าง													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 7 (ไปนาไร่เดียว) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร	252,000	หมู่ที่ 7	กองช่าง													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 9 (ต่อ คสล.เดิม ไปที่นายนายสัมพันธ์ วงศ์คำจันทร์) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร	144,000	หมู่ที่ 9	กองช่าง													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 399.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร	245,000	หมู่ที่ 9	กองช่าง													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 10 (ต่อ คสล.เดิม ฟาร์มหมูบุญช่วย) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	249,000	หมู่ที่ 10	กองช่าง													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผือ หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 (ทางเข้าประปา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร	109,000	หมู่ที่ 11	กองช่าง													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
12	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 3	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 3 (ขยายถนน คสล. หน้าวัด) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 485.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 485.00 ตารางเมตร	302,700	หมู่ที่ 3	กองช่าง													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
13	โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองหัวคน หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 77.00 ตารางเมตร พร้อมลงท่อ ระบายน้ำ ขนาด 0.08 เมตร จำนวน 44 ท่อน	167,000	หมู่ที่ 8	กองช่าง													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
14	โครงการปรับปรุง ถนนดินพร้อมลงหิน ลูกรัง หมู่ที่ 1	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหิน ลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 (ช่วงทางแยกบ้านหนองผือไป บ้านหนองคู ต.เมืองหงส์) ขนาดผิวจราจรลูกรังปรับ เกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,890.00 ตารางเมตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 285.00 ลูกบาศก์เมตร	76,800	หมู่ที่ 1	กองช่าง													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	76,800

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
15	โครงการปรับปรุง ถนนดินพร้อมลงหิน ลูกรัง บ้านอู่จาน หมู่ที่ 2	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหิน ลูกรัง บ้านอู่จานหมู่ที่ 2 (ช่วงห้วยกุดแคน ไป บ้าน หนองคู) ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,400.00 ตารางเมตรลง ลูกรังไม่น้อยกว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร	63,000	หมู่ที่ 2	กองช่าง													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	63,000
รวม 15 โครงการ			3,039,300																

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทุกรูปแบบ

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการส่งเสริมการ ป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชโดยไม่ใช้ สารเคมี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมการ ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยไม่ใช้สารเคมี	20,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
2	โครงการพัฒนา ศักยภาพของ เกษตรกรตาม แนวทางวิถีนวนิพนธ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการพัฒนาศักยภาพ ของเกษตรกรตามแนวทาง วิถีนวนิพนธ์	20,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	20,000
3	โครงการส่งเสริมการ ปลูกผักสวนครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมการปลูก ผักสวนครัว	20,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
รวม 3 โครงการ			60,000																

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมละงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการแข่งขันกีฬาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	4 ศพด.	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
2	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสพฐ.	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. ในเขต เทศบาลตำบลหนองผือ	2,721,000	5 รร.	สำนักปลัด เทศบาล													ดำเนินการ แล้ว	1,156,358
3	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ ค่าอาหารกลางวัน ค่า จัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนสำหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา	1,337,700	4 ศพด.	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4	โครงการอาหารเสริม (นม)ตามสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองผือ (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	917,800	4 ศพด.5 รร.	สำนักปลัดเทศบาล													ดำเนินการแล้ว	268,647
5	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา	40,000	4 ศพด.	สำนักปลัดเทศบาล													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0
6	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก	50,000	4 ศพด.5 รร.	สำนักปลัดเทศบาล													ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000
รวม 6 โครงการ			5,086,500																

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568									รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัดเทศบาล													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0
2	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหนองผือ (ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย)	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหนองผือ (ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย)	90,000	ต.หนองผือ	สำนักปลัดเทศบาล													ดำเนินการแล้ว	39,960
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัดเทศบาล													ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000
4	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุน คกก.หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน สำหรับดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	220,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัดเทศบาล													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							รายงานผลความก้าวหน้าดำเนินงานตามแผนฯ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5	โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	20,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัดเทศบาล													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0
6	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 5000-9000 และ EHA 1000-4000	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 5000-9000 และ EHA 1000-4000	12,500	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัดเทศบาล													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0
รวม 6 โครงการ			462,500																

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	150,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
รวม 1 โครงการ			150,000																

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดประจำ ตำบลหนองผือ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด ประจำตำบลหนองผือ	90,000	ต.หนองผือ	สำนักปลัด เทศบาล													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	90,000
2	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา หมู่ที่ 1-11	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬา	70,000	ต.หนองผือ	สำนักปลัด เทศบาล													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	70,000
3	โครงการส่งเสริม สุขภาพวิถีไทย (ออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริม สุขภาพวิถีไทย (ออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ)	10,000	ต.หนองผือ	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
4	โครงการจัดประเพณี บวงสรวง กู่กุดดุก	เพื่อจ่ายค่าโครงการจัด ประเพณีบวงสรวงกู่กุด ดุก	10,000	หมู่ที่ 6	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
5	โครงการจัดประเพณี บวงสรวง กู่อบมุง	เพื่อจ่ายค่าโครงการจัด ประเพณีบวงสรวงกู่อบมุง	10,000	หมู่ที่ 4	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
6	โครงการอบรมธรรมะ แก่เด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรมธรรมะแก่ เด็กและเยาวชน	30,000	เครือข่ายรร. หนองผือ	สำนักปลัด เทศบาล													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	30,000
7	โครงการเข้าค่าย คุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการเข้าค่าย คุณธรรมจริยธรรม	30,000	เครือข่ายรร. หนองผือ	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
8	โครงการเข้าร่วม ประเพณีบวงสรวง พระพรหม	เพื่อจ่ายค่าโครงการเข้า ร่วมประเพณีบวงสรวง พระพรหม	90,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	90,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
9	โครงการเข้าร่วม ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายค่าโครงการเข้า ร่วมประเพณีลอยกระทง	60,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	60,000
10	โครงการเข้าร่วม ประเพณีทอดเทียน รวม	เพื่อจ่ายค่าโครงการเข้า ร่วมประเพณีทอดเทียน รวม	40,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
11	โครงการชูธรรมนำชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการชูธรรมนำชีวิต	5,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
12	โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในโอกาสเทศกาล เข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในโอกาสเทศกาล เข้าพรรษา	10,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
รวม 12 โครงการ			455,000																

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(6) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้าดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ อปท.	13,478,200	ทต.หนองผือ	สำนักปลัดเทศบาล													ดำเนินการแล้ว	4,316,700
2	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ	3,515,200	ทต.หนองผือ	สำนักปลัดเทศบาล													ดำเนินการแล้ว	1,110,400
3	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	42,000	ทต.หนองผือ	สำนักปลัดเทศบาล													ดำเนินการแล้ว	10,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(6) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้าดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	200,000	ทต.หนองผือ	สำนักปลัดเทศบาล													ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000
5	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาด (เงินสำรองจ่าย)	ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	205,200	ทต.หนองผือ	สำนักปลัดเทศบาล													ดำเนินการแล้วเสร็จ	106,000
รวม 5 โครงการ			17,440,600																

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	100,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัดเทศบาล													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0
รวม 1 โครงการ			100,000																

4.2 แผนงานการเกษตร

1	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญของชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญของชาติ	6,000	ตำบลหนองผือ	สำนักปลัดเทศบาล													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณประโยชน์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญของชาติ	20,000	ตำบลหนองผือ	สำนักปลัดเทศบาล													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0

4. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
3	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชฯ	30,000	ตำบลหนองผือ	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
4	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก(อถล.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก(อถล.)	20,000	ตำบลหนองผือ	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
รวม 4 โครงการ			76,000																

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	โครงการสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการ	20,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
2	โครงการเทศบาล เคลื่อนที่(จัดหน่วย บริการประชาชน)	โครงการเทศบาล เคลื่อนที่(จัดหน่วย บริการประชาชน)	70,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	70,000
3	โครงการอบรมและ สัมมนาเรียบ กฎหมายท้องถิ่น ให้กับบุคลากร เทศบาลตำบลหนองผือ และประชาชน	โครงการอบรมและ สัมมนาเรียบกฎหมาย ท้องถิ่นให้กับบุคลากร เทศบาลตำบลหนองผือ	250,000	พนักงาน เทศบาล	สำนัก ปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง													ดำเนินการ แล้ว	103,145

5. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
4	โครงการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม ต่างๆ นอกสถานที่	โครงการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่	20,000	11 หมู่บ้าน	กองคลัง													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	20,000
5	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	50,000	11 หมู่บ้าน	กองคลัง													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
6	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองผือ	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เทศบาล ตำบลหนองผือ	30,000	สำนักงาน	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
7	โครงการจัดซื้อวัสดุ- ครุภัณฑ์เกี่ยวกับการ เลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีครบวาระ,ยุบสภา, กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)	500,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล													ดำเนินการ แล้ว	107,448.48

5. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568									รายงานผลความก้าวหน้าดำเนินงานตามแผนฯ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
8	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจตุรพักตรพิมาน	เงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อ.จตุรพักตรพิมาน	13,000	อบต.ศรีโคตร	สำนักปลัดเทศบาล													ดำเนินการแล้วเสร็จ	13,000
9	โครงการจัดงานรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานรัฐพิธี อ.จตุรพักตรพิมาน เพื่อดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีประจำปี 2568	10,000	อำเภอจตุรฯ	สำนักปลัดเทศบาล													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0
รวม 9 โครงการ			963,000																

5. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้าดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการฝึกอบรม ทบพวน และจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จ่ายในโครงการฝึกอบรม ทบพวน และจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	200,000	ตำบลหนองผือ	สำนักปลัดเทศบาล													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0
2	โครงการฝึกอบรม ทบพวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันอัคคีภัย	35,000	ตำบลหนองผือ	สำนักปลัดเทศบาล													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0
3	โครงการตรวจสอบแนะนำ ติดตั้ง และเติมน้ำยาถังเคมีดับเพลิงภายในเขตเทศบาลตำบลหนองผือ	เพื่อจ่ายในโครงการตรวจสอบแนะนำ ติดตั้งและเติมน้ำยาถังเคมีดับเพลิงภายในเขตเทศบาลตำบลหนองผือ	40,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัดเทศบาล													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0
4	โครงการเข้าร่วมกิจกรรม วัน อปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมวัน อปพร.	10,000	ตำบลหนองผือ	สำนักปลัดเทศบาล													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0

5. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
5	โครงการเข้าร่วม กิจกรรม รณรงค์วัน ต่อต้านยาเสพติดโลก	เพื่อจ่ายโครงการ โครงการเข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์วันต่อต้านยา เสพติดโลก	10,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
6	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน	เพื่อจ่ายโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดในชุมชน	10,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	10,000
7	โครงการฝึกซ้อมแผน และช่วยเหลือเด็ก จมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ฝึกซ้อมแผนและ ช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	20,000	11 หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0
8	โครงการฝึกอบรม ทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรม ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	100,000	ตำบลหนอง ผือ	สำนักปลัด เทศบาล													ยังไม่ได้ เริ่ม ดำเนินการ	0

5. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้าดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
9	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำดีด้วยหัวใจ" เทศบาลตำบลหนองผือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำดีด้วยหัวใจ"	15,000	ตำบลหนองผือ	สำนักปลัดเทศบาล													ดำเนินการแล้ว	15,000
10	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	15,000	ตำบลหนองผือ	สำนักปลัดเทศบาล													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0
รวม 10 โครงการ			450,000																

บัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/12065 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2567

เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยววนสาวรีย์ จำ แชม โดยติดตั้งเสาไฟ และโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ที่ 1,5,9 ทต.หนองผือ จำนวน 156 ชุด	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยววนสาวรีย์ จำแชม โดยติดตั้งเสาไฟและโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1,5,9 ทต.หนองผือ จำนวน 156 ชุด เทศบาล ตำบลหนองผือ อำเภोजตุร พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	9,984,000	หมู่ที่ 1,5,9	กองช่าง													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	9,980,000
รวม			9,984,000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

บัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/13277 ลงวันที่ 11 กันยายน 2567

เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
2	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวภู่อูบมุง โดยติดตั้งเสาไฟและโคม ไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3,4,10 ทต.หนองผือ จำนวน 156 ชุด	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวภู่อูบมุง โดยติดตั้ง เสาไฟและโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3,4,10 ทต.หนองผือจำนวน 156 ชุด เทศบาลตำบล หนองผือ อำเภจตุรพักตร พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	9,984,000	หมู่ที่ 3,4,10	กองช่าง													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	9,980,000
รวม			19,968,000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

บัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้าดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 10-ร่องคูลี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,175 ตารางเมตร ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 10-ร่องคูลี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,175 ตารางเมตร ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	8,550,000	หมู่ที่ 10	กองช่าง													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0

บัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินงานตามแผนฯ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
2	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองผือ หมู่ที่ 9,11 กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,162 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,487 ตารางเมตร ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองผือ หมู่ที่ 9,11 กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,162 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,487 ตารางเมตร ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	4,800,000	หมู่ที่ 9,11	กองช่าง													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0